

## (主) 生実本納線（高田IC）道路改良工事（7-1）

日付	曜日	12月 の 作 業 予 定 表		
		本線下り線（ONランプ）	本線上り線（OFFランプ）	規制箇所
12月1日	月	自立式擁壁工 本線下り線	構造物撤去・CO殻搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月2日	火	自立式擁壁工 本線下り線	構造物撤去・CO殻搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月3日	水	自立式擁壁工 本線下り線	構造物撤去・CO殻搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月4日	木	自立式擁壁工 本線下り線	構造物撤去・CO殻搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月5日	金	自立式擁壁工 本線下り線	構造物撤去・CO殻搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月6日	土	休工	休工	
12月7日	日	休工	休工	
12月8日	月	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月9日	火	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月10日	水	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月11日	木	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月12日	金	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月13日	土	休工	休工	
12月14日	日	休工	休工	
12月15日	月	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月16日	火	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月17日	水	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月18日	木	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月19日	金	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
12月20日	土	休工	休工	
12月21日	日	休工	休工	
12月22日	月	休工	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
12月23日	火	休工	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
12月24日	水	休工	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
12月25日	木	休工	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
12月26日	金	休工	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
12月27日	土	休工	休工	
12月28日	日	休工	休工	
12月29日	月	休工	休工	
12月30日	火	休工	休工	
12月31日	水	休工	休工	

※天候・工事の進捗状況等により、予定を変更する場合があります。

凡 例  
 橙：本線下り線  
 青：ONランプ  
 紫：本線上り線  
 緑：OFFランプ