

## (主) 生実本納線（高田IC）道路改良工事（7-1）

日付	曜日	1月 の 作 業 予 定 表		
		本線下り線（ONランプ）	本線上り線（OFFランプ）	規制箇所
1月1日	木	休工	休工	
1月2日	金	休工	休工	
1月3日	土	休工	休工	
1月4日	日	休工	休工	
1月5日	月	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
1月6日	火	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 本線上り線	本線下り・上り線
1月7日	水	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
1月8日	木	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
1月9日	金	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
1月10日	土	休工	休工	
1月11日	日	休工	休工	
1月12日	月	休工	休工	
1月13日	火	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
1月14日	水	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
1月15日	木	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
1月16日	金	自立式擁壁工 本線下り線	掘削・残土搬出 OFFランプ	本線下り・上り線
1月17日	土	休工	休工	
1月18日	日	休工	休工	
1月19日	月	埋戻工 本線下り線	自立式擁壁工 本線上り線	本線下り・上り線
1月20日	火	埋戻工 本線下り線	自立式擁壁工 本線上り線	本線下り・上り線
1月21日	水	埋戻工 本線下り線	自立式擁壁工 本線上り線	本線下り・上り線
1月22日	木	自立式擁壁工 本線下り線	埋戻工 本線上り線	本線下り・上り線
1月23日	金	自立式擁壁工 本線下り線	埋戻工 本線上り線	本線下り・上り線
1月24日	土	休工	休工	
1月25日	日	休工	休工	
1月26日	月	埋戻工 本線下り線	自立式擁壁工 本線上り線	本線下り・上り線
1月27日	火	埋戻工 本線下り線	自立式擁壁工 本線上り線	本線下り・上り線
1月28日	水	埋戻工 本線下り線	自立式擁壁工 本線上り線	本線下り・上り線
1月29日	木	法面整形工 本線下り線	自立式擁壁工 本線上り線	本線下り・上り線
1月30日	金	法面整形工 本線下り線	自立式擁壁工 本線上り線	本線下り・上り線
1月31日	土	休工	休工	

※天候・工事の進捗状況等により、予定を変更する場合があります。

凡 例

橙：本線下り線

青：ONランプ

紫：本線上り線

緑：OFFランプ